

CONTI+ CONBUS CNX

Wassermanagement-System



Inbetriebnahme-
Anforderung



INBETRIEBNAHME-ANFORDERUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Auftragsvergabe nehmen wir Ihr Wassermanagement-System schnellstmöglich in Betrieb.

Zur Vorbereitung dieser Arbeiten benötigen wir von Ihnen:

- den Grundrissplan der Dusch- und Waschräume bzw. Toiletten mit Anzahl der jeweils verwendeten CNX Converter und Armaturen, gerne als PDF-Datei
- die Checkliste zur Fertigmeldung der Anlage

Wir bitten Sie daher, den Grundrissplan und die Checkliste **vollständig ausgefüllt und unterschrieben** vorab wieder an die aufgeführte Adresse zurückzusenden oder das Online-Formular per Mail an kundendienst@conti.plus zurückzusenden. Beachten Sie bitte die Hinweise auf den folgenden Seiten.

**Fehlende oder unleserliche Angaben erfordern Rückfragen und verzögern die Bearbeitung!
Nutzen Sie vorzugsweise die Möglichkeit, das PDF digital auszufüllen.**

Nach Eingang der vollständigen Unterlagen wird sich unser zuständiger Kundendienststützpunkt zur Terminplanung mit dem benannten Ansprechpartner in Verbindung setzen.

Mit freundlichen Grüßen aus Wettenberg

CONTI Sanitärarmaturen GmbH

Ihr Team vom Kundenservice

WICHTIGE HINWEISE

- Die Checkpunkte gemäß beiliegender Fertigmeldung müssen bekannt und erfüllt sein, damit die Systemprogrammierung und ein Probelauf der Anlage einschließlich einer Thermischen Desinfektion vorgenommen werden können.
- Bei unvollständiger Vorbereitung wird der Ortstermin abgebrochen und gemäß unserer Kundendienstsätze nach entstandenem Aufwand berechnet. Durch zusätzliche Kundendienste entstehen Folgekosten.
- Unverhältnismäßig hohe Wartezeiten und Mehrarbeiten außerhalb des Leistungsumfangs werden ebenfalls nach den Leistungssätzen von CONTI in Rechnung gestellt.
- Verbindlicher Bestandteil dieser Vereinbarung ist die vollständig ausgefüllte Fertigmeldung. Probleme beim Anschluss sind im Vorfeld der Programmierung zu klären. Wir helfen gerne telefonisch weiter.

DIESE LEISTUNGEN SIND INBEGRIFFEN

Leistungsumfang der Inbetriebnahme:

- Bestandsaufnahme und Besichtigung der Anlage
- Einstellung des Systems gemäß Kundenvorgabe und örtlichen Gegebenheiten
- Konfiguration des Netzwerkadapters zur vorhandenen LAN-Umgebung des Betreibers
- Probelauf und Funktionstest nach Einstellung und Inbetriebnahme der Anlage
- Erstellung eines Inbetriebnahme-Protokolls mit Festhalten der wichtigsten Grundeinstellungen

DIESE LEISTUNGEN SIND NICHT INBEGRIFFEN

Kostenpflichtige Zusatzleistungen:

- Einweisung des Personals in Bedienung, Funktion und Wartung
- Elektroanschlüsse und Verdrahtungsarbeiten

Zu den Leistungen der Inbetriebnahme gehören NICHT:

- Beseitigung von eingespülten Verunreinigungen
- Kontrolle und Einstellung der Temperaturen an den Thermostatbatterien
- Einregulierung (hydraulischer Abgleich) von Zirkulationssystemen
- Korrektur von falsch eingebauten Systemkomponenten
- Fehlersuche und Behebung von elektrischen Klemmfehlern

BETEILIGTE PERSONEN VOR ORT

- Auftragspartner
- MSR-Techniker (bei Anbindung in Gebäudeleittechnik)
- Betreiber (Haustechniker, Wartungspersonal – wenn Einweisung erfolgen soll)
- zuständiger Fachplaner (falls gewünscht)

FERTIGMELDUNG DER CONBUS CNX-ANLAGE (Verbindlicher Check!)

Bauliche Fertigstellung

- Alle gelieferten Komponenten sind zum Termin betriebsfertig installiert..... Ja Nein
- Die Funktionen (Wasserlauf, Auslauftemperatur) sind getestet Ja Nein
- Leitungsspülung gemäß DIN1988 ist erfolgt Ja Nein
- Baufertigstellung ist erfolgt, sodass Ausspülung über alle Duschen möglich Ja Nein

Die Trinkwassererwärmungsanlage liefert Wasser an ALLE Teilnehmer

- in thermospülungsfähiger Temperatur (75 – 80°C)..... Ja Nein
- in ausreichender Menge Ja Nein
- mit ausreichendem Druck Ja Nein

CNX Converter sind erreichbar und ansteuerbar

- Skizze / Grundriss der Installation liegt vor Ja Nein
- CNX Converter sind gemäß Plan eingebaut..... Ja Nein
- externer LAN-Zugriff ist möglich Ja Nein
- WLAN-Zugriff ist möglich..... Ja Nein

Allgemeine Hinweise

- Es ist bekannt, dass die angeschlossenen Entnahmestellen wegen Verbrühungs- Ja Nein
gefahr am Tage der Systemprogrammierung nicht zur Verfügung stehen.
- Es ist bekannt, dass es infolge von falsch oder unsachgemäß verlegten Ja Nein
Leitungen sowie laienhafter Bauausführung zu Systemfehlern kommen kann,
die CONTI nicht zu vertreten hat. Gewährleistungsansprüche und Haftungs-
übernahme sind in diesem Falle seitens CONTI ausgeschlossen.
- Es wird versichert, dass der benannte Elektrofachbetrieb sämtliche Ja Nein
Elektro- und Verdrahtungsarbeiten in Kenntnis der fachlichen Vorschriften
durchgeführt hat. Fehlerhafte und unsachgemäße Elektroinstallation stellt
im Nassbereich eine Gefahr für Leib und Leben dar.

Wir wünschen eine Wartung der Anlage in folgendem Turnus: Ja Nein

Hiermit beauftragen wir die Systemprogrammierung des CONBUS CNX-Systems gemäß angebotener Pauschale. Wir sichern die Übernahme von Mehrkosten für folgende Fälle zu:

- für anfallende Arbeiten, die nicht zum angebotenen Leistungsumfang von CONTI gehören
- für zusätzliche Einsätze und Leerfahrten aufgrund falscher oder unvollständiger Angaben
- für Anreisen bei nicht betriebsbereiter Anlage
- anderweitige Gründe, die CONTI nicht zu vertreten hat

Die Abrechnung erfolgt, sofern nicht anders vereinbart, durch Ihren Großhandel.

Ort: Datum: Unterschrift:

Name des Unterzeichners in Druckschrift: